«ГРИН- Казахстан»

Тел: 8 747 218 71 27

Почта: greenkazakhstan@yandex.kz

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ _____ от «____» _____ 20____ г.

и основная информация для заключения договора на поставку

☐ГРУ ☐ГРПШ ☐ПГБ _____

наименование изделия

1. Место установки изделия (указать область, объект) _____

2. Климатическое исполнение _____

3. Утепление ☐ нет ☐ да _____

4. Давление в газопроводе аттестационное _____ МПа фактическое: зимой _____ МПа летом _____ МПа

5. Количество выходов _____шт.

6.

1-я линия редуцирования:	2-я линия редуцирования:	3-я линия редуцирования:
Давление настройки выходное _____ кПа	Давление настройки выходное _____ кПа	Давление настройки выходное _____ кПа
Расход газа, м3/час max _____ min _____	Расход газа, м3/час max _____ min _____	Расход газа, м3/час max _____ min _____
Тип и марка регулятора _____	Тип и марка регулятора _____	Тип и марка регулятора _____
Наличие резервной линии редуцирования ☐ да ☐ нет	Наличие резервной линии редуцирования ☐ да ☐ нет	Наличие резервной линии редуцирования ☐ да ☐ нет
Наличие байпаса ☐ да ☐ нет	Наличие байпаса ☐ да ☐ нет	Наличие байпаса ☐ да ☐ нет

7. Байпас общий ☐ да ☐ нет

8. Тип отопления:

Газовое: ☐ конвектор ☐ горелка _____ тип/марка

учет газа на обогрев ☐ нет ☐ да _____ тип/марка счетчика

☐ нет

☐ водяное

☐ электрическое

☐ от внешнего источника

9. Электроснабжение ☐ 220В ☐ 380В ☐ нет

10. Учет расхода эл. энергии ☐ нет ☐ да _____ тип/марка электросчетчика

11. Требование к узлу учета расхода газа:

счетчик ☐ нет ☐ да _____ тип/марка

корректор ☐ нет ☐ да _____ тип/марка

Наличие дифманометров ☐ нет ☐ да _____ тип/марка ☐ встроенный

Узел учета установить:
☐ общий
☐ на входе (высокая сторона)
☐ на выходе (низкая сторона)
☐ раздельный
1-я линия: ☐ на входе (высокая сторона) ☐ на выходе (низкая сторона)
2-я линия: ☐ на входе (высокая сторона) ☐ на выходе (низкая сторона)
3-я линия: ☐ на входе (высокая сторона) ☐ на выходе (низкая сторона)

12. С дополнительным боксом для оснащения:
телеметрией ☐ да ☐ нет
резервным источником электроснабжения ☐ да ☐ нет

13. Контроль загазованности
☐нет
☐да _____ тип/марка

место установки:
☐ технологический отсек
☐ отопительный отсек
☐ бокс под телеметрию

14. Необходимость передачи данных ☐ нет ☐ да _____ канал передачи

15. Охранная сигнализация: ☐ нет ☐ да _____ тип/марка

16. Пожарная сигнализация: ☐ нет ☐ да _____ тип/марка

17. Наличие резервного источника электроснабжения ☐ нет ☐ да _____ тип/марка

18. Расположение входного и выходного газопровода относительно пункта _____

19. Ду входа _____
Ду выхода(ов)_____

20. Наличие манометров ☐ да ☐ нет

21. Наличие напоромеров ☐ да ☐ нет

22. Наличие индикатора перепада давления на фильтрах ☐нет ☐да _____

23. Особые условия _____

Заказчик _____

Телефон _____

Лицо для контактов _____

М.П. _____ _____

(ФИО, должность) (подпись)